



Referenz Einzelleistung

(Leistungen im eigenen Betrieb)

zur Aufnahme in die Liste
der präqualifizierten Unternehmen

Bezeichnung des Bauvorhabens:

Baureifmachung für den Wohnbau am "Kulturquartier" in Coesfeld

ausführendes Unternehmen / Referenznehmer:

Unternehmen: ATR GmbH

vertraglich gebunden als: Hauptauftragnehmer ARGE-Partner Nachunternehmer

Bauherr / Auftraggeber / Referenzgeber:

Name / Bezeichnung: Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH, Herr Dickmanns
Anschrift (PLZ / Ort / Straße): 48653 / Coesfeld / Markt 8
Ansprechpartner: Herr Knut Aengenheyster, Büro Wessling, Oststrasse 7, 48341 Altenberge
Telefonnummer: 02505 / 89 230

Ort der Ausführung (Ort, Straße)

Coesfeld, Osterwicker Straße 65

Art der Baumaßnahme: Neubau Umbau Denkmal

Baubeginn: 23.02.2011 Fertigstellungstermin: 08.06.2011

Referenz für folgende Leistungsbereiche:	
Nummer	Bezeichnung
511-01	Rückbau, Verwertung- und Entsorgungsarbeiten /
211-01	Erdarbeiten/ Bodensanierung /
511-07	Asbestsanierungsarbeiten /

stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfangs unter Angabe der ausgeführten Mengen:

Text auf 800 Zeichen begrenzen; ggf. weitergehende, ergänzende Beschreibungen als pdf-Datei übermitteln

- Baufreimachung / Abbruch von 7 Gebäudekomplexe (meist Hallen) des ehem. Betriebsgelände der Fa. Ostendorf. Grundstücksfläche ca. 26.500 m², Grundfläche der Gebäude ca. 8.400 m², Vers. Fläche ca. 12.000 m². Im Mittel sind die Gebäude ca. 6 m hoch. Überwiegend Skelettbauweise, z.T. Massivbauweise. Der Rückbau beinhaltet auch den Rückbau eines 20m hohen Kamins/ Schornstein Grundfläche ca. = 7 m² in Mauerwerksbau. Letztere erfolgte der Rückbau händisch mit Teleskopsteiger aufgrund zu geringer Abbruchgrenzen bis auf eine Höhe von 14m. Restabbruch maschinell.
- Umfangreiche Asbestsanierung der Gebäude (ca. 3.500m² AZ)
- Bodensanierung KW / LHKW Schafen mit Durchführung Grundwasserabsenkung
- Bodensanierung Auffüllungen : Asbest, Gussashalt, Bauschutt etc.
- Umbauter Raum BRI Abbruch ca.59.000 m³
- Sanierung Schadstoffe nach TRGS 521 (KMF), TRGS 519 (Asbest) + BGR 128 (PCB, PAK,MKW).

* Erdarbeiten: 2609 t

Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer: * 7

Auftragswert der vorgenannten Leistungen (€): 582.000 €/Brutto

stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen oder gerätespezifischen Anforderungen:

Text auf 400 Zeichen begrenzen; ggf. weitergehende, ergänzende Beschreibungen als pdf-Datei gesondert übermitteln

- Bodensanierung KW / LHKW Schafen mit Durchführung Grundwasserabsenkung
- Bodensanierung Auffüllungen : Asbest, Gussashalt, Bauschutt etc.
- Geräte : Teleskopsteiger, WA 90, NH 215, Cat 323, 2x CAT 330

Sottrum

24.10.2012

Ort

Datum

[Handwritten Signature]
Stempel / Unterschrift
Unternehmen

Wir bestätigen die auftragsgemäße Ausführung der o.a. Bauleistungen und stimmen einer Veröffentlichung zum Zweck der Präqualifikation des Unternehmens zu.

Stadt Coesfeld
Der Bürgermeister
13 70 - Bauen und Umwelt -
Markt 8
48653 Coesfeld

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Ort

Datum

[Handwritten Signature]
Stempel / Unterschrift
Referenzgeber