Referenz Einzelleistung

(Leistungen im eigenen Betrieb)

zur Aufnahme in die Liste
der präqualifizierten Unternehmen

Bezeichnung des Bauvorhabens:

Abbruch Gebäude und Geländemodellierung IGP- Flamschen " Grüne Mitte", ehem. Freiherr von Stein Kaserne, 2. Bauabschnitt

ausführendes Unternehmen / Referenznehmer:

Unternehmen: ATR GmbH

vertraglich gebunden als: ☒ *Hauptauftragnehmer* ☐ *ARGE-Partner* ☐ *Nachunternehmer*

Bauherr / Auftraggeber / Referenzgeber:

Name / Bezeichnung: Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH, Herr Dickmanns
Anschrift (PLZ / Ort /Straße): 48653 / Coesfeld / Markt 8
Ansprechpartner: Herr Dipl. Ing Frank Baumgarten, Ingplan GmbH, Neutorstrasse 5, Coesfeld
Telefonnummer: 02541 / 84 76 62

Ort der Ausführung (Ort, Straße)

Coesfeld, Flamschen 60

Art der Baumaßnahme: ☐ Neubau ☐ Umbau ☐ Denkmal

Baubeginn: 21.11.2011 Fertigstellungstermin: 31.05.2012

Referenz für folgende Leistungsbereiche:

Nummer	Bezeichnung
511-01	Rückbau, Verwertung- und Entsorgungsarbeiten ✓
211-01	Erdarbeiten/ Geländemodellierung ✓
~~511-07~~	~~Asbestsanierungsarbeiten~~

14.11.13

stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfangs unter Angabe der ausgeführten Mengen:

Text auf 800 Zeichen begrenzen; ggf. weitergehende, ergänzende Beschreibungen als pdf-Datei übermitteln

- 2. Teilfläche ehem. Kaserne ca. 8,6 ha, Abbruch Renaturierung (3,6 ha): 10 Mannschafsgeb. bis 1m unter GOK. Komplettabbruch Gewerbefläche: 8 Mannschaftsgeb., 1 Sporthalle, 1 Werkstatt/ Halle, 1 Bunker.
- Gebäude 2/3- geschossig, Vollkeller, nicht ausgeb. DG.
- Abbruch bis -1,00m GOK. KG- Verfüllung mit RC- Abbruchmassen (Bereich "Grüne Mitte"). Im Bereich Gewerbefläche Komplettabbruch.
- Rückbau vers. Flächen + Versorgungskanäle, bzw. Aufbruch + Verfüllung.
- Sanierung Schadstoffe nach TRGS 521 (KMF), TRGS519 (Asbest) + BGR128 (PCB, PAK,MKW).
- Herrstellen konvex/konkaver Geländemodellierung auf ca. 36.000 m2 mit RC + 50cm Oberbodenandeckung zur Erweiterung Heidelandschaft "Artenschutzgebiet Grüne Mitte"
- Baufreimachung für 50.000m2 neue Gewerbefläche
- Abbruch/RC- masse ca. 50.000m3, Herrstellen RC mit Breimülle
- Umbauter Raum BRI Abbruch ca.135.000m3
- Bodeneinbau ca. 44.000m3.

Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer: 16

Auftragswert der vorgenannten Leistungen (€): 970.000,00 €/ Brutto

stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen oder gerätespezifischen Anforderungen:

Text auf 400 Zeichen begrenzen; ggf. weitergehende, ergänzende Beschreibungen als pdf-Datei gesondert übermitteln

- Gerät: Breimühle, Raupe, 4 Dumper, JCB 175 (Mobilbagger), JCB 220, JCB 330, JCB 460, Kumatsu 450, 3x Cat 330, Cat 324, FH 340, WA 380, Cat 966
- Herrstellen und Verwertung der Abbruchmassen Vorort
- Schaffung einer natürlich wirkenden Hügellandschaft als Artenschutzgebiet, als Ergänzung zum 1. BA, Fertigstellung "Grüne Mitte" Flamschen
- Baufreimachung des äusseren Baufeldes für gewerb. Nutzung

Sottrum	24.10.2012	
Ort	Datum	Stempel / Unterschrift Unternehmen

Wir bestätigen die auftragsgemäße Ausführung der o.a. Bauleistungen und stimmen einer Veröffentlichung zum Zweck der Präqualifikation des Unternehmens zu.

Stadt Goesfeld
Der Bürgermeister
i.V. Bauamt u. Umwelt
Markt 1
[illegible]

Ort	Datum	Stempel / Unterschrift Referenzgeber
Gm/Ld	16.11.12	i.A. Gisbert